

Projets en réalisation (CPE et garderies subventionnées) – Au 28 février 2022 (incluant les places octroyées dans le cadre de l'appel de projets en continu le 7 mars 2022)

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)	
1 Bas-Saint-Laurent	1-01	Matane	CPE MATANE	80	Ajout INS	2013	-	2021-10-15	2021-11-29	2021-12-27	2022-02-15	2022-03-15	Phase de réalisation	
	1-01	Matane	LE CPE DE MATANE	70	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-29	2022-09-29	2022-09-29	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception	
	1-02	Amqui	CPE LES P'TITS FLOTS	21	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-04	2022-03-18	2022-04-14	2022-04-14	2022-04-14	Phase de réalisation	
	1-02	Amqui	CPE LES P'TITS FLOTS	39	Ajout INS	2013	-	2022-02-04	2022-03-18	2022-04-14	2022-04-14	2022-04-14	Phase de réalisation	
	1-03	Saint-Anaclet-de-Lessard	CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES	8	Augment. INS	2013	-	2022-06-20	2022-06-20	2022-06-20	2022-06-20	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	1-03	Saint-Anaclet-de-Lessard	CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES	21	Ajout INS	2013	-	2022-06-20	2022-06-20	2022-06-20	2022-06-20	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	1-03	Rimouski	FARFADETS DE LA POINTE INC	60	Ajout INS	2013	-	2021-12-29	2022-03-10	2022-08-08	2022-07-21	2022-07-21	2022-07-21	Phase de réalisation
	1-03	Rimouski	CPE DU VILLAGE DU BIC	28	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-04-22	2023-04-22	Phase de conception	
	1-03	Rimouski	L'ENFANT DU FLEUVE 2	78	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-03-31	2023-03-31	Phase préliminaire	
	1-03	Rimouski	L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS	8	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-05	2022-09-05	Phase de conception	
	1-03	Rimouski	L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS INSTALLATION NATURE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-02-05	2023-02-06	Phase préliminaire	
	1-03	Rimouski	À CHACUN SON HISTOIRE - RIMOUSKI	78	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception	
	1-03	Saint-Valérien	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AURORE BORÉALE	21	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire	
	1-04	Mont-Joli	LES P'TITS MONTOIS	37	Ajout INS	2013	-	2021-08-09	2022-02-08	2021-12-22	2022-08-31	2022-08-31	Phase de réalisation	
	1-04	Mont-Joli	LES P'TITS MONTOIS	13	Augment. INS	2011	-	2021-08-09	2022-02-08	2021-12-22	2022-01-24	2022-03-24	Phase de réalisation	
	1-06	Saint-Modeste	CPE DES JARDINS JOLIS	25	Ajout INS	2018 ciblé	-	2022-02-12	2022-03-14	2022-07-04	2022-01-24	2022-12-12	Phase de conception	
	1-06	Saint-Arsène	CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP	21	Ajout INS	2013	-	2021-08-15	2022-01-02	2022-07-04	2022-06-20	2022-06-20	Phase de réalisation	
	1-06	Rivière-du-Loup	LE JARDIN	4	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-01	2023-08-23	Phase préliminaire	
	1-06	Rivière-du-Loup	MI-LOUP	2	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-03-31	2022-03-31	Phase de conception	
	1-06	Rivière-du-Loup	LA RELÈVE DES MOUSSES	38	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-06-19	2023-06-19	Phase de conception	
	1-06	Rivière-du-Loup	LA CLÉ DES BOIS	10	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-07-03	2023-07-03	Phase de conception	
	1-06	Rivière-du-Loup	CPE DES CANTONS (MAISON DES AÎNÉS)	42	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception	
	1-06	Rivière-du-Loup	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP	21	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire	
	1-06	Rivière-du-Loup	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP	13	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire	
	1-06	Rivière-du-Loup	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP	21	Ajout INS	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire	
	1-06	Saint-Antonin	CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC.	24	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire	
	1-07	Témiscouata-sur-le-Lac	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC.	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-25	Phase préliminaire	
	1-07	Témiscouata-sur-le-Lac	CPE LES CALINOIRS	50	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire	
	1-08	Kamouraska	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PITATOU	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire	
	Total RG 1 - Bas-Saint-Laurent				942									
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	2-01	Hébertville	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AM STRAM GRAM 2000	13	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire	
		MRC Lac-Saint-Jean-Est	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "AUX PETITS TRESORS"	29	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire	
	2-02	Municipalité Saint-Prime	CPE LES SOURICEAUX	31	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire	
	2-02	Municipalité Roberval	CPE LES AMIS DE LA CULBUTE	5	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire	

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	2-02	Municipalité Roberval	CPE LES AMIS DE LA CULBUTE	26	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	2-04	Dolbeau-Mistassini	CPE CROQUE LA VIE	21	Ajout INS	2013	-	2022-02-10	2022-03-10	2022-04-28	2022-05-28	2022-05-28	Phase de conception
	2-04	Dolbeau-Mistassini	9062-0915 QUÉBEC INC.	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	2-05	S.O.	CPE ALOUETTE	42	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-02	-	-	-	2023-12-02	2023-12-02	Phase préliminaire
	2-05	S.O.	CPE ALOUETTE	3	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	2-05	La Baie	CPE MINI-MONDE	4	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	2-05	La Baie	CPE MINI-MONDE	9	Augment. INS	2013	-	2021-11-15	2022-03-15	2022-03-26	2022-03-26	2022-03-26	Phase de réalisation
	2-05	S.O.	CPE MINI-MONDE	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	2-05	S.O.	GARDERIE L'UNIVERS DES TOUT P'TITS INC.	56	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	2-05	S.O.	LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA PLANÈTE À MARS"	5	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ	28	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-11	2022-08-01	2023-01-22	2022-03-07	2022-03-07	Phase de conception
	2-08	S.O.	CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ	50	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	2-08	S.O.	CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ	100	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-02	-	-	-	2023-12-02	2023-12-02	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CPE AU PAYS DES LUTINS	3	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	-	-	-	2023-03-01	2023-03-01	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Jonquière	CPE LE TRÈFLE À 4 FEUILLES	15	Implant.CPE INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-11	2022-04-01	Phase de réalisation
	2-08	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX	13	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX	8	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2021-09-30	2021-10-29	2021-12-15	2022-03-07	2022-03-07	Phase de réalisation
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX	21	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX	36	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	2-08	S.O.	GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC	13	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	2-08	S.O.	GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC.	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	2-08	S.O.	CPE LA PIROUETTE	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay	GARDERIE LES MINIS AMOURS INC.	23	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay	9147-0724 QUÉBEC INC.	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	2-08	Jonquière	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GARI-GATOU INC.	66	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	2-08	Jonquière	CPE La Souris Verte	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE	70	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	2-08	Saguenay - Chicoutimi	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE	2	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	2-08	Jonquière	9331-4177 QUÉBEC INC.	25	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-02	-	-	-	2023-12-02	2023-12-02	Phase préliminaire
	Total RG 2 - Saguenay - Lac St-Jean			797									
3 Capitale-Nationale	3-01	Charlevoix	LA NAVETTE COUP DE POUCE INC.	44	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	3-02	Charlevoix-Est	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIGNONS SUR RUE	36	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	3-03	Beauport	CPE LA PELUCHE	78	Ajout INS	2013	-	2022-03-17	2022-05-01	2022-12-14	2022-12-14	2022-12-14	Phase de conception
	3-03	Boischatel	CPE L'ENCHANTÉ (INST. BOISCHATEL)	80	Ajout INS	2013	-	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-03	2022-02-21	2022-03-07	Phase de réalisation
	3-03	Sainte-Anne-de-Beauport	CPE LA PETITE ENFANCE ENCHANTÉE	62	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	3-03	Saint-Férréol-les-Neiges	CPE LA PELUCHE-ST-FÉRÉOLE-DES-NEIGES	68	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	3-03	Château-Richer	GARDERIE DE LA CÔTE	73	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	3-04	Saint-Raymond	CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC.	39	Ajout INS	2013	-	2021-09-23	2021-11-22	2022-01-25	2022-03-15	2022-03-15	Phase de réalisation

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	3-04	Saint-Raymond	CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC.	5	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2021-09-23	2021-11-22	2022-01-25	2022-03-15	2022-03-15	Phase de réalisation
	3-04	Saint-Basile	CPE LE KANGOUROU-INSTALLATION ST-BASILE	39	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-06-01	2023-06-01	Phase de conception
	3-04	Saint-Alban	CPE LA VEILLEUSE- LES LUMIGNONS	21	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-31	2023-08-31	Phase de conception
	3-04	Saint-Marc-des-Carrières	CPE LA VEILLEUSE	13	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-10-17	2022-10-17	Phase de conception
	3-04	Pont-Rouge	GARDERIE LES MATELOTS INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	3-04	Donnacona - Cap-Santé	CPE AU BOISÉ DES ABEILLES	16	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-12-15	2022-12-15	Phase de conception
	3-05	Shannon	CPE SENTINELLE DES PETITS- TER.DEF. NAT. #2	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-22	2023-08-22	Phase préliminaire
	3-05	Sainte-Brigitte-de-Laval	AU PAYS DES CAJOLEUX	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-23	2022-09-23	Phase de conception
	3-05	Sainte-Brigitte-de-Laval	LE CAROUSSEL	78	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	3-05	Shannon	CPE LA SENTINELLE DES PETITS-INST. DÉFENSE NATIONALE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	3-05	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	GARDERIE UN JEU D'ENFANT	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-26	2022-08-26	Phase de conception
	3-05	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	9432-4266 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-05	Jacques-Cartier	9452-6746 QUÉBEC INC	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	3-05	Jacques-Cartier	La petite école filante inc.	78	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	3-05	Jacques-Cartier	IL ÉTAIT UNE FOIS AU LAC-BEAUPORT INC.	22	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-02-04	-	-	-	2023-04-04	2023-02-04	Phase préliminaire
	3-06	Québec	GARDERIE DES SAULES INC.	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-02-04	-	-	-	2023-04-04	2023-02-04	Phase préliminaire
	3-06	Québec	CPE QUÉBEC-CENTRE (INST. QUÉBEC, LIMOILOU-LAIRET)	63	Ajout INS	2013	-	2022-06-27	2022-06-27	2022-06-27	2022-06-27	2022-06-27	Phase de conception
	3-06	Québec - Limoilou	9283-6790 QUÉBEC INC.	73	Impl. garderie	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-01-18	2022-07-13	2022-12-03	2022-12-03	2022-12-03	Phase de conception
	3-06	S.O.	CPE LA COQUINERIE	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	3-06	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-06	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR	44	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	3-06	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-07	Québec	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE	28	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-02-04	-	-	-	2023-04-04	2023-02-04	Phase préliminaire
	3-07	Québec	CPE LA FRIMOUSSE	21	Augment. INS	2013	-	2021-10-31	2022-02-28	2021-10-13	2022-04-05	2022-04-05	Phase de réalisation
	3-07	Québec	CPE POMME D'API	34	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-03-31	2023-03-31	Phase de conception
	3-07	Québec	CPE POMME D'API	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2023-03-31	Phase préliminaire
	3-07	Québec	CPE COOPÉRATIVE DU FAUBOURG	52	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-15	2023-08-23	Phase préliminaire
	3-07	Québec	ROYAUME DES BAMBINS INC.	20	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	3-07	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FEU VERT	1	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-07	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC.	2	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-07	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC.	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-07	Québec	CPE LA BUTTE À MOINEAUX (NOUVELLE INSTALLATION)	52	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-01	2023-08-01	Phase préliminaire
	3-07	Québec	CPE LA BUTTE À MOINEAUX	32	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-07	S.O.	CPE LA BUTTE À MOINEAUX	97	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	3-07	Québec	CPE PASSEPOIL INC.	10	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	3-08	S.O.	CPE LA BUTTE À MOINEAUX	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-08	S.O.	CPE LA BUTTE À MOINEAUX	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-08	S.O.	9166-5232 QUÉBEC INC.	28	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-08	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PALAIS DES BOUTS DE CHOUX INC	96	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	3-08	Québec	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-PARTOUT INC.	91	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	3-08	Québec	GARDERIE CROQUE MUSIQUE INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-08-04	-	-	-	2022-08-04	2022-08-04	Phase préliminaire
	3-08	Québec	9085-2583 QUÉBEC INC.	19	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-03-26	Phase préliminaire
	3-09	Québec	G. GAVROCHE 2	34	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	3-09	Québec	INSTALLATION ST-ÉMILE- CPE BELLE GRENOUILLE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	3-09	Québec	INST.HAUTE ST-CHARLES- CPE MA BELLE GRENOUILLE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-04-21	2023-04-21	Phase de conception
	3-09	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE	19	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-09	Québec	GARDERIE POUPONNIÈRE AU ROYAUME DE FANFAN	20	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	3-09	Québec	GARDERIE GAVROCHE INC.	34	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2023-03-01	Phase préliminaire
	3-09	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-09	Québec	GARDERIE LES PETITS LUTINS (NOUVEAU ALIBABA INC.)	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	3-10	S.O.	LA PETITE ÉCOLE VISION SILLERY INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	3-10	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BOUGEOTTE	27	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-10	S.O.	CENTRE ÉDUCATIF MULTICULTUREL L'ARCHE DE NOÉ	9	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-10	S.O.	CPE LA PETITE COUR DE MISTIGRI	6	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	3-10	S.O.	CENTRE JOUR INC	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	3-10	Québec	GARDERIE LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	3-10	Québec	9432-7285 QUÉBEC INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	3-10	Québec	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AUX DEUX PIGNONS	3	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	3-10	S.O.	CPE MARIE GODARD	39	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-11	S.O.	9451-6143 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-11	Québec	LA CACHE À COQUINS	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-03-01	2023-03-01	Phase préliminaire
	3-11	Québec	INST.LES PETITS MARINS DU BALUCHON	78	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	3-11	Québec	G. UN JEU D'ENFANT (VAL-BÉLAIR)	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-26	2022-08-26	Phase de conception
	3-11	Québec	AU COEUR DE LA FORÊT	75	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-09-30	2023-09-30	Phase préliminaire
	3-12	Québec	9208-1082 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-08-04	-	-	-	2022-08-04	2022-08-04	Phase préliminaire
	3-12	Québec	CPE LES P'TITS PAILLONS	66	Ajout INS	2018 ciblé	-	2022-08-02	2022-08-02	2022-08-02	2022-09-05	2022-09-05	Phase de conception
	3-12	Saint-Augustin-de-Desmaures	CPE COURI-COURETTE, INSTALLATION ST-AUGUSTIN	10	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-10-01	2023-10-01	Phase de conception
	3-12	Québec	CPE LES P'TITS PAILLONS	14	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-02	2022-09-05	2022-09-05	Phase de conception
	3-12	L'Ancienne-Lorette	INST. DES BELLES-RIVIÈRES	5	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	3-12	S.O.	SERVICE DE GARDE MYLAINE INC	14	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	3-12	S.O.	CPE LES PILOTES DE L'AVENIR	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	3-12	S.O.	CPE LES GRENOUILLES	13	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-12	S.O.	CPE LES GRENOUILLES	44	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	3-12	S.O.	CPE COURI-COURETTE	8	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	3-12	Québec	9108-8666 QUÉBEC INC.	32	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	3-12	Québec	CPE COURI-COURETTE	99	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	3-13	S.O.	CPE Hippo Plus 3	100	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	3-13	Québec - Beauport	CPE "LA P'TITE CHUTE"	5	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2021-11-29	2021-12-13	2022-01-31	2022-02-14	2022-03-14	Phase de réalisation

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	3-13	Québec	CPE MONSIEUR GROSSE BEDAINE	3	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-01-13	2023-01-13	Phase de conception
	3-13	Québec	CPE PERCÉE DE SOLEIL II	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-02-27	2023-02-27	Phase de conception
	3-13	Québec	CPE LA P'TITE CHUTE (INSTALLATION 3)	70	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-03-07	2023-03-07	Phase de conception
	3-13	Québec	G. AUX SECRETS DE LA NATURE	19	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-31	2023-08-31	Phase de conception
	3-13	Québec	GARDERIE DEMI-LUNE	75	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	3-13	S.O.	9338-2455 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2023-08-31	Phase préliminaire
	3-14	Québec	G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG)	72	Impl. garderie	2013	-	2021-08-23	2022-03-31	2022-06-27	2022-08-26	2022-08-26	Phase de réalisation
	3-14	Québec	G. DE CHARLESBOURG INC.	65	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-12-01	2022-12-01	Phase de conception
	3-14	Québec	G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG)	8	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-06-27	2022-08-26	2022-08-26	Phase de réalisation
	3-14	Québec	CPE, COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE INSTALLATION CHARLESBOURG	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	3-14	Québec	CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU)	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2022-09-13	Phase de conception
	3-14	Québec	LE MONDE DE SIMONE	40	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-26	2022-08-26	Phase de réalisation
	3-14	Québec	G. LES AMIS DE LA FORÊT II	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-02-06	2023-02-06	Phase de conception
Total RG 3 - Capitale-Nationale				4 331									
4 Mauricie	4-01	Trois-Rivières	CPE ENTRE DEUX NUAGES	19	Augment. INS	2013	-	2021-12-24	2022-01-31	2022-01-31	2022-03-31	2022-03-18	Phase de réalisation
	4-01	Trois-Rivières	CPE L'ARBRE ENCHANTÉ	70	Ajout INS	2013	-	2022-05-23	2022-06-30	2022-06-30	2022-06-30	2023-09-01	Phase préliminaire
	4-01	S.O.	CPE Le Coffre à Jouets	21	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	4-01	Trois-Rivières	Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc.	16	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	4-01	Trois-Rivières	Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc.	36	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	4-02	S.O.	CPE des employés du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	4-02	Trois-Rivières	CPE SAUTE-MOUTON INC.	80	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-05-12	2022-08-30	2022-08-30	2022-12-31	2022-12-31	Phase de conception
	4-02	Trois-Rivières	CPE LE MOULIN DES BAMBINS	60	Ajout INS	2013	-	2022-01-17	2022-04-01	2022-03-25	2022-11-30	2022-11-30	Phase préliminaire
	4-02	Trois-Rivières	CPE LE MOULIN DES BAMBINS	20	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-11-30	2022-11-30	Phase préliminaire
	4-02	Trois-Rivières	LES PETITS COLLÉGIENS	18	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	Phase de conception
	4-02	Trois-Rivières	LES PETITS COLLÉGIENS	18	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	4-02	Trois-Rivières	CPE PREMIER PAS DE LA TUQUE	37	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2023-02-08	2023-01-01	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-01	Phase préliminaire
	4-02	Trois-Rivières	CHEVAL SAUTOIR 2	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-06-01	2023-06-01	2023-06-01	Phase préliminaire
	4-02	Trois-Rivières	GARDERIE PAS A PAS 2	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-09-05	2022-09-05	2022-09-05	Phase de conception
	4-02	S.O.	CPE LE PETIT NAVIRE INC.	15	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	4-03	Shawinigan	CPE LES RECRUES DU CÉGEP	16	Implant.CPE INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2021-08-23	2022-01-31	2022-01-17	2022-07-15	2022-07-22	Phase de conception
	4-03	Shawinigan	CPE LA BOTTINE SOURIANTE	13	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2021-10-12	2022-07-01	2022-07-01	Phase de conception
	4-03	Shawinigan	CPE LA BOTTINE SOURIANTE 4	44	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-05-15	2023-05-15	2023-05-15	Phase préliminaire
	4-03	S.O.	CPE LA BOTTINE SOURIANTE	23	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	4-03	Shawinigan	CPE LA TOURELLE DE L'ÉNERGIE IV	47	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-01-01	2023-01-01	2023-01-01	Phase préliminaire
	4-03	Shawinigan	CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS	44	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-03-31	2023-03-31	2023-03-31	Phase préliminaire
	4-03	S.O.	CPE Le Pipandor	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	4-03	S.O.	CPE Le Pipandor	81	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	4-03	S.O.	CPE Le Manège des Tout-Petits inc.	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	4-03	S.O.	CPE Le Manège des Touts-Petits inc.	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	4-05	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	CARMEL LA SAUTERELLE	8	Augment. INS	2013	-	2021-07-01	2021-09-07	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-15	Phase finale
	4-05	Saint-Maurice	CPE FLOCON DE RÊVE INC. - ST-ALEXIS 72	72	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-07-31	2023-07-31	2023-07-31	Phase préliminaire
	4-05	Saint-Narcisse	CPE FLOCON DE RÊVE INC.	26	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	4-05	Champlain	CPE LE PETIT CHAMPLAIN	16	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2021-10-08	2023-03-31	2023-03-31	Phase préliminaire
	4-05	Champlain	CPE LE PETIT CHAMPLAIN	26	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2021-10-08	2023-03-31	2023-03-31	Phase préliminaire
	4-05	Saint-Stanislas	CPE LE PETIT CHAMPLAIN	26	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	4-06	Saint-Tite	C.P.E. Les Soleils de Mékinac	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	4-06	Saint-Tite	C.P.E. Les Soleils de Mékinac	26	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	4-07	Saint-Paulin	LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS	5	Augment. INS	2013	-	2021-10-31	2022-01-15	2022-01-15	2022-04-30	2022-05-31	Phase de conception
	4-07	Saint-Élie-de-Caxton	LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ÉLIE DE CAXTON)	29	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-03-31	2023-03-31	2023-03-31	Phase préliminaire
	4-07	Saint-Alexis-des-Monts	LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ALEXIS DES MONTS)	29	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-02-28	2023-02-28	2023-02-28	Phase préliminaire
	4-07	Charette	CPE L'ARBRE ENCHANTÉ-INSTALLATION CHARETTE	36	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	Phase préliminaire
	4-07	Louiseville	LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS	60	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	4-07	Saint-Barnabé	L'ATELIER DE LA PETITE ENFANCE INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	Total RG 4 - Mauricie			1 422									
5 Estrie	5-01	Saint-Sébastien	CPE SOUS LES ÉTOILES	28	Ajout INS	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	5-02	Richmond	CPE POP SOLEIL	39	Ajout INS	2013	-	2022-01-25	2022-05-02	2022-08-22	2022-08-22	2022-08-22	Phase de conception
	5-02	Windsor	CPE Sel et Poivre	34	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2023-01-20	Phase préliminaire
	5-02	Val St-François	CPE Magimo	63	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	5-02	Saint-Denis-de-Brompton	CPE Magimo	63	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	5-03	Wotton	CPE La Sourcière	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	5-03	Des Sources	CPE La Sourcière	63	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	5-04	Coaticook	CPE L'ENFANTILLAGE INC.	68	Ajout INS	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	5-04	Coaticook	CPE ENTRE AMIS INC.	5	Augment. INS	2011	-	2022-03-31	2022-03-31	2022-07-29	2022-07-29	2022-07-29	Phase de conception
	5-04	Compton	CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON	18	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-02-17	2023-04-10	2023-04-10	Phase de conception
	5-04	Waterville	CPE L'ENFANTILLAGE INC. (INST WATERVILLE)	32	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-10-31	2022-06-01	2023-04-04	Phase préliminaire
	5-04	East Angus	CPE-BC Uni-Vers D'enfants	10	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2023-02-17	Phase préliminaire
	5-05	Sainte-Catherine-de-Hatley	LES PETITS HÊTRES	78	Implant.CPE INS	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	5-05	Magog	9453-9608 Québec inc.	88	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	5-05	Magog	CPE L'Enfant-Do de Memphrémagog	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	5-05	Eastman	CPE LA PLEINE LUNE	36	Augment. INS	2013	-	2022-04-13	2022-04-13	2022-06-15	2022-06-15	2022-08-19	Phase de conception
	5-05	Magog	CPE LA PLEINE LUNE	36	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-04-13	2022-04-13	2022-06-15	2022-08-13	2022-08-13	Phase de conception
	5-05	Canton d'Orford	CPE JARDIN DE FANFAN (MUN. DU CANTON D'ORFORD)	31	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	5-06	East Angus	CPE FAFOUIN	31	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-04-17	2023-04-17	2023-04-17	Phase de conception
	5-06	East Angus	CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2023-04-17	Phase préliminaire
	5-06	Ascot Corner	CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS (4E INST)	62	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-07-17	2023-07-17	2023-07-17	Phase préliminaire
	5-06	Cookshire-Eaton	CPE IL ÉTAIT UNE FOIS	55	Implant.CPE INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-06-19	2023-08-22	2023-08-14	Phase de conception
	5-07	Sherbrooke	CPE LA JARDINIÈRE INC.	79	Ajout INS	2013	-	2022-05-31	2022-05-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	5-07	Sherbrooke	CPE Les Amis de la Maison Blanche	58	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	5-07	Sherbrooke	CPE MANCHE DE PELLE	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-31	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	5-07	Sherbrooke	CPE MANCHE DE PELLE	100	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	5-07	Sherbrooke	CPE MANCHE DE PELLE	26	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-11-13	2022-12-13	2022-12-13	2022-12-13	2022-12-13	Phase de conception
	5-07	Sherbrooke	CPE MANCHE DE PELLE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-12-13	2022-12-31	2022-12-31	Phase préliminaire
	5-07	Sherbrooke	COOP CPE LE BILBOQUET	42	Ajout INS	2013	-	2022-06-01	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-04	Phase de conception
	5-07	Sherbrooke	9455-3716 Québec inc.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	5-07	Sherbrooke	MIMI-COCO	11	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-05-16	2022-05-16	2023-04-04	Phase préliminaire
	5-08	Sherbrooke	COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST	55	Ajout INS	2013	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	5-08	Sherbrooke	COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST	24	Augment. INS	2018 ciblé	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2023-08-21	2023-08-21	Phase de conception
	5-08	Sherbrooke	CPE MAGIMO (MUN. SAINT-ÉLIE)	63	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-21	2023-02-01	2023-02-01	Phase préliminaire
	5-08	Sherbrooke	G. LA CACHE AUX TRÉSORS	78	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-02-01	2022-12-31	2023-05-23	Phase préliminaire
	5-08	Sherbrooke	GARD LES PETITES ETOILES	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-02	Phase préliminaire
	5-08	Sherbrooke	COOP DE SOLIDARITÉ JARDIN D'A.M.I.S. DE ROCK FOREST	1	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	5-08	Sherbrooke	GARD. LES MINIS EN FORÊT	78	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-03-29	2023-03-29	2023-05-23	Phase préliminaire
	5-09	Sherbrooke	AU COEUR DES MÉSANGES	6	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-07-13	2022-08-13	2022-08-13	2022-10-31	2022-10-31	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	AU COEUR DES MÉSANGES	4	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-07-13	2022-08-13	2022-08-13	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	AU COEUR DES MÉSANGES	80	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-07-13	2022-08-13	2022-08-13	2022-12-07	2022-12-07	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	CPE LES AMIS DU GLOBE	60	Ajout INS	2013	-	2021-08-30	2022-02-28	2022-02-28	2022-05-16	2022-05-16	Phase de réalisation
	5-09	Sherbrooke	CPE MAGIMO (MUN. BROMPTONVILLE)	63	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-10-01	2023-10-01	2023-08-21	Phase préliminaire
	5-09	Sherbrooke	CPE CHEZ LES AMIS INC.	5	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-01-18	2023-01-18	2022-11-10	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	CPE LE P'TIT GADU INST. AUTOUR DU MONDE	29	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-02-01	2022-11-15	2022-11-15	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	GARD. LES PETITS GÉNIES	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-02-01	2023-02-01	2023-02-01	Phase préliminaire
	5-09	Sherbrooke	CPE CARROSSE-CITROUILLE INC.	20	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-07-01	2023-07-01	2023-01-30	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	CPE LES PETITES PUCES INC.	8	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-01-24	2022-02-28	2022-03-31	Phase de conception
	5-09	Sherbrooke	CPE L'ESPIÈGLERIE - INST. MONT-BELLEVUE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	5-09	Sherbrooke	GARD MA LICORNE BLEUE	42	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-01	2022-11-15	2022-11-15	Phase préliminaire
	Total RG 5 - Estrie			2 315									
6 Montréal	6-01	Lac Saint-Louis	CPE WHITESIDE TAYLOR	15	Augment. INS	2013	-	2021-08-31	2022-09-01	2022-09-01	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	6-03	Lachine	CPE À PETITS PAS	80	Ajout INS	2011	-	2021-12-31	2022-04-01	2022-04-01	2022-04-01	2022-04-01	Phase de conception
	6-03	Lasalle	CPE FAMILIGARDE DE LASALLE	78	Ajout INS	2013	-	2022-03-01	2022-03-01	2022-08-01	2022-08-01	2022-08-01	Phase de conception
	6-04	Pointe-Saint-Charles	CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR	80	Ajout INS	2013	-	2022-09-01	2022-09-01	2022-09-01	2022-12-29	2022-12-29	Phase de conception
	6-04	Saint-Paul	CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC.	32	Augment. INS	2018 ciblé	-	2022-09-01	2022-09-01	2022-09-01	2022-11-30	2022-11-30	Phase de conception
	6-04	Saint-Paul	CPE ENFANTS SOLEIL INC.	60	Ajout INS	2018 ciblé	-	2021-10-04	2022-04-04	2022-05-09	2022-10-03	2022-10-03	Phase de conception
	6-04	Verdun	CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS	80	Ajout INS	2018 ciblé	-	2021-07-31	2021-09-30	2021-10-11	2022-11-07	2022-11-07	Phase préliminaire
	6-04	Saint-Paul	GARDERIE LES PETITS AVENTURIERS	77	Impl. garderie	2018 ciblé	-	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-15	2022-09-01	2022-09-01	Phase de réalisation
	6-04	Saint-Henri	GARDERIE RIBAMBELLE MONTRÉAL	60	Impl. garderie	2018 ciblé	-	2022-03-14	2022-02-01	2022-03-31	2022-10-31	2022-10-31	Phase de conception
	6-04	Saint-Henri	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BISCUIT	80	Ajout INS	2018 ciblé	-	2022-11-01	2023-03-31	2023-03-31	2023-03-31	2023-03-31	Phase de conception
	6-04	Verdun	CENTRE ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU	44	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	6-04	Verdun	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RIVERVIEW	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	6-04	Verdun	CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS (3E INST)	18	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-11-07	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	6-04	Verdun	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC.	20	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-12-29	Phase préliminaire
	6-04	Verdun	GARDERIE ÉDUCATIVE PETIT À PETIT VERDUN INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	6-06	Snowdon	G. JEUNES DÉCOUVREURS 1 INC.	29	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	6-06	Snowdon	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CÔTE INC.	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	6-06	Snowdon	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JARDIN DE FRUITS INC.	48	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	6-06	Métro	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ENFANFRELUCHE	12	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	6-07	Côte-des-Neiges	CENTRE DE PETITE ENFANCE LES PETITS GÉNIES INC.	52	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2023-02-13	2023-02-13	2023-02-13	Phase préliminaire
	6-07	Parc-Extension	GARDERIE LE PETIT MONDE DE SOPHIA 4 INC.	44	Impl. garderie	2018 ciblé	-	2021-04-01	2021-09-01	2022-02-01	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	6-09	Bordeaux-Cartierville	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS P'TITS TOURS	80	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-09-30	2022-07-31	2022-07-31	2022-07-31	Phase de conception
	6-10	Saint-Laurent	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VANIER	80	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-31	2022-11-13	2022-11-13	2022-11-13	2022-11-13	Phase de conception
	6-12	Montréal-Nord	CPE MINI-FÉE INC.	78	Ajout INS	2013	-	2023-08-01	2023-08-31	2023-04-30	2023-04-30	2023-04-30	Phase de conception
	6-12	Montréal-Nord	CPE MON UNIVERS FLEURY	68	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2022-01-31	2022-08-01	2022-08-01	2022-08-01	Phase de conception
	6-12	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'OASIS DES ENFANTS	6	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	6-14	Plateau-Mont-Royal	CPE ST-LOUIS	80	Ajout INS	2018 ciblé	-	2022-04-01	2022-05-18	2022-05-18	2022-09-24	2022-09-24	Phase de conception
	6-14	Montréal - Centre-Sud	LA SOURITHÈQUE	62	Ajout INS	2018 ciblé	-	2022-03-31	2022-03-31	2022-03-31	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	6-14	Montréal - Centre-Ville	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TORTUE TÊTUE	60	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-09-30	2022-05-31	2022-05-31	Phase préliminaire
	6-14	Montréal - Centre-Ville	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE	1	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2023-03-31	Phase préliminaire
	6-14	Montréal - Centre-Ville	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE	2	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2023-01-31	Phase préliminaire
	6-14	Montréal - Centre-Ville	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS EXPLORATEURS	25	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	6-16	Saint-Michel	CPE AU GALOP INC.	60	Ajout INS	2013	-	2022-11-01	2022-11-01	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	6-17	Hochelaga-Maisonneuve	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE JARDIN CHARMANT INC. (INST. RUE ADAM) - anciennement Gros Bec	80	Ajout INS	2013	-	2023-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2023-07-03	2023-07-03	Phase préliminaire
	6-17	Mercier-Ouest	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES LUTINS DU BOULEVARD	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	6-17	Hochelaga-Maisonneuve	Permanente	8	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	6-18	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CARDIO-PUCES	34	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	6-18	S.O.	SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF È L'ENFANCE LES MÔMES INC	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	6-19	Anjou	CPE BILLE DE VERRE	16	Augment. INS	2013	-	2021-04-15	2022-01-01	2022-01-01	2022-02-01	2022-03-01	Phase de réalisation
	6-19	Anjou	LES "CHAT"OUILLEUX INC.	8	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	6-19	Anjou	ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ANJOU INC	3	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	6-19	Anjou	LIEU DES PETITS	83	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	6-19	Anjou	LES "CHAT"OUILLEUX INC.	12	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	6-20	Mercier-Est	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-04-30	Phase préliminaire
	6-20	Mercier-Est	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO	26	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-12-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	6-20	Mercier-Est	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MAISONS ENJOUÉES	48	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	6-20	Pointe-aux-Trembles	CPE PALOU LA COCCINELLE	80	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2022-05-16	2022-05-16	2022-05-16	2022-05-16	Phase de réalisation
Total RG 6 - Montréal				2 115									
7 Outaouais	7-01	Saint-André-Avellin	CPE AUX MILLE COULEURS	32	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	7-01	Ripon	CPE AUX MILLE COULEURS	32	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	7-01	Thurso	LES COLIBRIS	16	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-01-31	2023-01-31	Phase de conception
	7-01	Papineauville	LES GEAIS BLEUS	16	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-01-31	2023-01-31	Phase de conception
	7-02	Chelsea	CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC.	39	Impl. garderie	2013	-	2021-09-30	2022-02-28	2022-03-31	2022-09-30	2022-09-30	Phase de réalisation
	7-02	Chelsea	CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC.	41	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	7-02	Cantley	CPE AUX PETITS CAMPAGNARDS INC.	12	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-02	Chelsea	CHELSEA	65	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	7-02	L'Ange-Gardien	CPE DES BOULEAUX 2	60	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	7-02	Val-des-Monts	PROJET G. DE LA FORÊT ENCHANTÉE 2	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-02	Chelsea	GARDERIE LES PETITS HÉROS INC.	62	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-02	Cantley	PROJET CENTRE ÉDUCATIF LE PETIT CAMPUS	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-02	Wakefield	CPE LE BALUCHON INC.	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	7-03	La Vallée-de-la-Gatineau	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VALLÉE SOURIRE	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	7-04	Campbell's Bay	CPE 1-2-3 PICABOU	5	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-04	Mansfield et Pontefract	CPE 1-2-3 PICABOU	6	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-04	Shawville	CPE 1-2-3 PICABOU	60	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	7-05	S.O.	GARDERIE IMAGINE 2 INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	7-05	S.O.	GARDERIE IMAGINE INC.	11	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	7-05	Gatineau	9452-8445 Québec Inc.	91	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	7-05	Gatineau	3132030 CANADA INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	7-05	Gatineau	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TERRASSES	31	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	7-05	Gatineau	CENTRE ÉDUCATIF JUMONVILLE	60	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	7-06	S.O.	9432-3011 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	7-06	Gatineau	G. DE LAVERENDRYE	27	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-03-01	2023-03-01	Phase de conception
	7-06	Gatineau	PROJET GARDERIE ÉDUCATIVES LES TRÉSORS DE MYMI II	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	7-06	Gatineau	PROJET GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE LA VALLÉE	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-12-31	2022-12-31	Phase de conception
	7-06	Gatineau	CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ	60	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-12-31	2022-12-31	Phase de conception
	7-06	Gatineau	CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ	40	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	7-07	Gatineau	PROJET GARD. ÉDUC. LES POUSSINS FORMIDABLES	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-04-30	2022-04-30	Phase préliminaire
	7-07	Gatineau	PROJET GARDERIE DES JARDINS 2	78	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-04-01	2023-04-01	Phase de conception
	7-07	Gatineau	PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC.	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	7-07	Gatineau	PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	7-07	Gatineau	PROJET G. PETITS CRÉATIFS 3 INC.	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-06-30	2023-06-30	Phase préliminaire
	7-07	Gatineau	PROJET LE ROYAUME DES KOALAS	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	7-07	S.O.	9428-9592 QUÉBEC INC	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	7-07	Gatineau	CPE AUX TROIS POMMES	44	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	7-08	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS PETITS POINTS ...	98	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	7-08	Gatineau	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS FRIPONS	60	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-04-01	2022-04-01	2023-08-23	2023-08-23	Phase de réalisation
	7-08	Gatineau	CPE LA GRANDE ENVOLÉE	21	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-03-18	2022-03-18	Phase préliminaire
	7-08	Gatineau	L'OISEAU BLEU	44	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	7-08	Gatineau	CPE L'OISEAU BLEU	44	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	7-09	Gatineau	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AU PAYS DE CORNEMUSE	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	7-09	Gatineau	CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS	34	Augment. gard.	2013	-	2021-09-21	2022-02-28	2022-03-31	2022-08-30	2022-08-30	Phase de réalisation
	7-09	Gatineau	CPE AU PAYS DE CORNEMUSE	78	Ajout INS	2018 ciblé	-	2021-10-21	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase préliminaire
	7-09	Gatineau	CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLNER	8	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	7-09	Gatineau	CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLNER	52	Impl. garderie	2018 ciblé	-	2021-09-30	2021-12-31	2021-12-31	2022-02-28	2022-03-28	Phase de réalisation
	7-09	Gatineau	CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS)	62	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	7-09	Gatineau	CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS)	82	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
Total RG 7 - Outaouais				2 392									
8 Abitibi-Témiscamingue	8-01	Ville-Marie	CPE CHEZ CALIMÉRO	18	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2023-03-07	-	-	-	2023-03-07	2023-03-07	Phase préliminaire
	8-02	Rouyn-Noranda	CPE AU JARDIN DE PIERROT INC.	36	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase préliminaire
	8-02	Rouyn-Noranda	CPE LA RIBANBELLE 2	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	8-02	Rouyn-Noranda	PROJET LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	80	Implant. CPE INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-04-03	2023-04-03	Phase préliminaire
	8-02	Rouyn-Noranda	PROJET GARDERIE 1	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	8-02	Rouyn-Noranda	PROJET GARDERIE EXPLORATEURS DU MONDE	44	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-06-01	2022-06-01	Phase préliminaire
	8-02	S.O.	CPE BONNAVENTURE	26	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	8-02	S.O.	LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	8-02	S.O.	CPE "AU JARDIN DE PIERROT" INC	42	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	8-03	Macamic	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BOUT D'CHOU	38	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-02-04	-	-	-	2023-04-04	2023-02-04	Phase préliminaire
	8-04	Abitibi	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ARLEQUIN ET COLOMBINE	15	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	8-04	Amos	CPE DES PETITS ÉLANS	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	8-05	Val-d'Or	CPE VALLÉE DES LOUPIOTS	52	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase préliminaire
	8-05	Val-d'Or	CPE LA MAGIE DU RÊVE 2	65	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	8-05	Val-d'Or	CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION DE DUBUISSON	75	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	8-05	Val-d'Or	CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION FORÊT RÉCRÉATIVE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	8-05	Val-d'Or	PROJET GARDERIE 2	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
Total RG 8 - Abitibi-Témiscamingue				971									
9 Côte-Nord	9-03	Longue-Rive	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE INC	13	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	9-05	Baie-Comeau	CPE MAGIMUSE (INST. BAIE-COMEAU)	45	Ajout INS	2013	-	2022-01-24	2022-05-30	2022-05-30	2022-05-30	2022-05-30	Phase de conception
	9-05	Baie-Comeau	LES P'TITS BÉCOTS- INST. VOISINE	78	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	9-05	Baie-Comeau	CPE AU BOISÉ	5	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-31	2022-08-31	Phase préliminaire
	9-06	Sept-Îles	CPE METUETAU	29	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-01	2022-10-01	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	Phase de conception

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	9-06	Sept-Îles	CPE SOUS LE BON TOÏT- INST. MGR BLANCHE	79	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-09-01	2023-09-01	Phase préliminaire
	9-06	Sept-Îles	CPE NID D'HIRONDELLE	21	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-30	2023-08-30	Phase de conception
	9-06	Sept-Rivières	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUCHATOUILLE INC.	60	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	9-06	Sept-Îles	CPE NID D'HIRONDELLE 2	76	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-30	2023-08-30	Phase préliminaire
Total RG 9 - Côte-Nord				406									
10 Nord-du-Québec	10-01	Chibougamau	CPE PLANÈTE SOLEIL	65	Ajout INS	2011	-	2022-01-24	2022-03-20	2022-03-20	2022-06-15	2022-06-15	Phase de réalisation
	10-02	Lebel-sur-Quévillon	CPE SUCRE D'ORGE	5	Augment. INS	2013	-	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	Phase de conception
Total RG 10 - Nord-du-Québec				70									
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine	11-01	Carleton-sur-Mer	AUX JOYEUX MARMOTS	13	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-30	2022-05-10	2022-06-06	2022-10-31	2022-10-31	Phase de conception
	11-01	Pointe-à-la-Croix	AUX JOYEUX MARMOTS	13	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	11-02	Bonaventure	CPE DE LA BAIE	32	Augment. INS	2013	-	2021-04-19	2022-03-02	2022-05-30	2022-07-26	2022-07-26	Phase de réalisation
	11-02	Caspédia-Saint-Jules	CPE DE LA BAIE	21	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	11-02	Saint-Alphonse	CPE DE LA BAIE	21	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	11-02	Bonaventure	CPE DE LA BAIE	13	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	11-03	Gaspé	LA NACELLE DES MERVEILLES	31	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	11-03	Gaspé	LES VIRE-VENTS	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	11-05	Grande-Rivière	CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC.	21	Augment. INS	2013	-	2022-01-04	2022-02-27	2022-02-18	2022-02-18	2022-08-04	Phase de réalisation
	11-05	Port-Daniel-Gascons	CPE P'TITS COQUILLAGES	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	11-05	Chandler	CPE LA BELLE JOURNÉE INC.	71	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	11-06	Les Îles-de-la-Madeleine	CPE "CHEZ MA TANTE"	13	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	11-06	Les Îles-de-la-Madeleine	CPE "CHEZ MA TANTE" - Les Élymes	34	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	11-06	Les Îles-de-la-Madeleine	ENTREPRISE SOCIALE DES ILES	21	Implant.CPE INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	11-06	L'Étang-du-Nord	CPE LA RAMEE	26	Ajout INS	2013	-	2022-01-03	2022-03-04	2022-05-02	2022-05-16	2022-05-16	Phase de réalisation
	11-06	L'Étang-du-Nord	CPE LA RAMEE	44	Augment. INS	2019 Réaffectation-insularité	2022-02-13	2022-01-03	2022-03-04	2022-05-02	2022-05-16	2022-05-16	Phase de réalisation
Total RG 11 - Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine				462									
12 Chaudière-Appalaches	12-01	La Guadeloupe	CPE CALOU	29	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	12-01	Notre-Dame-des-Pins	CPE BOUTONS D'OR	59	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-01	Saint-Honoré-de-Shenley	CPE BOUTONS D'OR	21	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	12-02	Saint-Prosper	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-LACETS	52	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-03	Saint-Damien-de-Buckland	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AQUARELLE	60	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-03	Honfleur	CPE CHATONS D'OR	29	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-03	Saint-Vallier	CPE BELLE ENFANCE (SAINT-VALLIER)	34	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-05-30	2022-05-30	Phase préliminaire
	12-03	Saint-Anselme	MINI-GRIFFE	21	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-05	2022-09-05	Phase de conception
	12-03	Saint-Malachie	ST-MALACHIE 35	35	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-10-01	2022-09-05	2022-09-05	Phase préliminaire
	12-03	Beaumont	INSTALLATION JARDIN D'OSEILLE	16	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-02-24	2023-02-24	Phase de conception
	12-03	Saint-Michel	ESPACE NATURE	52	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-03-28	2023-03-28	Phase préliminaire
	12-03	Saint-Henri	INST. LA NICHÉE DES PETITS	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	12-03	Saint-Lazare-de-Bellechasse	G. LE CHABOTÉ ST-LAZARE INC.	5	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-02-28	2022-03-07	Phase de conception
	12-03	Bellechasse	CPE L'ESCALE	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	12-03	Saint-Anselme	GARDERIE LES PETITS GLOBE-TROTTEUR	70	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-01-03	2023-01-03	Phase préliminaire
	12-04	Lévis	CPE LE PETIT TRAIN INC	80	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2023-02-23	2023-02-10	2023-02-10	2023-03-17	2023-02-10	Phase de conception
	12-04	S.O.	CPE LE PETIT TRAIN INC	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-04	S.O.	Le Monde de Kiwi Pavillon Lévis inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	12-04	S.O.	GARDERIE LES PETITS RIVERAINS INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	12-04	S.O.	9126-0455 QUÉBEC INC	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	12-05	Lévis	CPE DU BOIS JOLI	49	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2023-08-31	Phase préliminaire
	12-05	Lévis	CPE DU BOIS JOLI (ST-NICOLAS)	31	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-06-07	2023-08-31	Phase préliminaire
	12-05	Lévis	CPE LA SALOPETTE INC.	18	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-06-05	2023-06-05	Phase de conception
	12-05	Lévis	CPE LA SALOPETTE INC.	10	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-06-05	2023-06-05	Phase de conception
	12-05	Lévis	G. DANDINOSAURE INC.	20	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-05-11	2022-05-11	Phase de conception
	12-05	Lévis	9427-3158 Québec inc	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	12-05	Lévis	GARDERIE LA PETITE ÉCOLE D'ÉVEIL (9253-8099 QUÉBEC INC.)	10	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	12-06	Lévis	CPE PETIT TAMBOUR	65	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-04-01	2022-03-31	2022-03-31	2022-03-31	2022-03-31	Phase de conception
	12-06	Lévis	CPE PETIT TAMBOUR	15	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	12-06	Lévis	CPE LE PETIT TAMBOUR	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	12-06	S.O.	CPE LA CHAT-MAILLE	1	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	12-07	Saint-Appollinaire	SENTIER D'ÉTOILES	67	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-05-29	2023-05-29	Phase de conception
	12-07	Sainte-Agathe-de-Lotbinière	NUIT D'ÉTOILES	38	Implant.CPE INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-05-29	2023-05-29	Phase de conception
	12-07	Val-Alain	CPE ALLEE D'ÉTOILES	29	Implant.CPE INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-05-29	2023-05-29	Phase de conception
	12-07	Saint-Flavien	GARDERIE AUTOUR DU MONDE (9431-7500 QUÉBEC INC.)	73	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	12-08	Saint-Jean-Port-Joli	CPE LES PETITS SOULIERS	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-03-07	-	-	-	2023-03-07	2023-03-07	Phase préliminaire
	12-09	Montmagny	CPE ENFANT-BONHEUR	40	Ajout INS	2013	-	2022-01-21	2022-03-11	2022-06-17	2022-10-31	2022-10-31	Phase de réalisation
	12-09	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	CPE ENFANT-BONHEUR	55	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-10	Saint-Isidore	CPE "LA BECQUÉE"	62	Ajout INS	2013	-	2021-10-18	2022-03-14	2022-03-14	2022-03-14	2022-03-14	Phase de réalisation
	12-10	Sainte-Hénédiène	CPE "LA BECQUÉE"	62	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-10	Sainte-Marie	LACET DE BOTTINE	98	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-10	Sainte-Marie	LACET DE BOTTINE	36	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	12-10	Scott	CPE des petits pommiers	62	Ajout INS	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-11	Beauceville	CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. - ÉcoExplo-Jardin	78	Ajout INS	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	12-11	Robert-Cliche	CPE CALOU	36	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	12-12	Appalaches	AU PETIT MANOIR D'ADSTOCK	13	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	12-12	Thetford Mines	CPE LA TOURNIQUETTE	62	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-06-27	2022-08-30	2022-11-04	2023-02-03	2023-02-03	Phase de conception
	12-12	Kinnear's Mills	CPE LA TOURNIQUETTE	31	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
			Total RG 12 - Chaudière-Appalaches	2 023									
13 Laval	13-01	S.O.	"FORCE VIVE" CENTRE DE LA PETITE ENFANCE	13	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	13-01	S.O.	GARDERIE ÉDUCATIVE LA FORÊT ENCHANTÉE INC.	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	13-01	S.O.	LES P"TTITS DE ST-VINCENT INC.'	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	13-02	Laval	CPE LE HÊTRE INC. (INST. LAVAL-DES-RAPIDES)	26	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2021-12-31	2022-02-18	2022-04-30	2022-04-30	Phase de conception
	13-02	Laval	CHAPEAUX ROUNDS ET BOTTILLONS, CPE	80	Ajout INS	2011	-	2021-09-30	2022-01-31	2022-02-14	2022-03-31	2022-10-30	Phase de conception
	13-04	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEURS DE LUNE	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	13-04	S.O.	CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.	12	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	13-04	Laval	CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	13-05	Laval	CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.	72	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-06-29	2022-06-29	2022-09-30	2022-12-01	2022-12-01	Phase de conception
	13-05	Laval	CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	13-05	S.O.	CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.	32	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	13-05	S.O.	CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.	12	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	13-05	Laval	GARDERIE ÉDUCATIVE LES GALOPINS INC.	5	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	13-06	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU BOISÉ VIMONT	44	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	13-06	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LOGIS-CIEL	74	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	13-06	S.O.	GARDERIE ÉDUCATIVE PLAÇOIEU INC.	3	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
Total RG 13 - Laval				448									
14 Lanaudière	14-01	Berthierville	CPE BOUTON DE ROSE (INST. BERTHIERVILLE)	80	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2022-02-28	2022-02-28	2022-02-28	2022-03-28	Phase de réalisation
	14-01	Saint-Gabriel	CPE TIRELOU INST. SIFFLEUX	26	Augment. INS	2013	-	2021-08-31	2021-10-31	2021-11-30	2021-01-30	2022-03-28	Phase finale
	14-01	Lavaltrie	CPE CLIN D'CEIL INC.	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	14-02	Repentigny	CPE LES PETITS DOIGTS	78	Ajout INS	2013	-	2022-07-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	Phase de conception
	14-03	L'Assomption	CPE BRIN DE NATURE	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-05-31	2023-05-31	Phase préliminaire
	14-03	L'Épiphanie	CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	14-03	L'Assomption	CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS DE REPENTIGNY INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	14-04	Saint-Charles-Borromée	CPE LES PETITS FOUINEURS	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	14-04	Notre-Dame-des-Prairies	CPE DES AMIS DES PRAIRIES	70	Ajout INS	2011	-	2021-06-13	2022-08-31	2022-10-31	2022-10-31	2022-10-31	Phase de réalisation
	14-04	Notre-Dame-des-Prairies	CPE DES AMIS DES PRAIRIES III	78	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-07-03	2023-07-03	Phase préliminaire
	14-04	Joliette	CPE LA CABOTINE	18	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	14-04	Joliette	CPE LE VENT DANS LES VOILES	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-01-27	2023-01-27	Phase de conception
	14-04	Saint-Charles-Borromée	CPE WIKWAS TCIMAN (LE CANOT D'ÉCORCE)	39	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-10-28	2022-10-28	Phase préliminaire
	14-04	Joliette	PROJET GARD. AU COEUR DES PERSEIDES	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	14-04	Saint-Ambroise-de-Kildare	L'UNIVERS DES TOUT-PETITS	21	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-12-30	2022-12-30	Phase de conception
	14-04	Sainte-Mélanie	PROJET SERVICE DE GARDE ÉDUC. MAXI-MOUSSE	60	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	14-05	Saint-Félix-de-Valois	LA GARDERIE DES PETITS NAVIGATEURS 2 INC.	80	Impl. garderie	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-01	2022-06-30	2022-06-30	Phase de réalisation
	14-05	Saint-Alphonse-Rodriguez	DIVISION POUSSIÈRE DE LUNE	65	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-02	-	-	-	2023-12-02	2023-12-02	Phase préliminaire
	14-05	Saint-Jean-de-Matha	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PAIN DE SUCRE	14	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	14-05	Saint-Donat	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC.	34	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	14-05	Matawanie	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC	23	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	14-06	Saint-Lin-Laurentides	CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX"	5	Augment. INS	2013	-	2021-09-30	2021-11-01	2022-01-31	2022-05-30	2022-05-30	Phase de réalisation
	14-06	Saint-Lin-Laurentides	CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX"	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-02	-	-	-	2023-12-02	2023-12-02	Phase préliminaire
	14-06	Saint-Calixte	CPE LA MONTAGNE ENCHANTÉE	15	Augment. INS	2013	-	2021-09-30	2021-11-01	2022-03-31	2022-05-30	2022-05-30	Phase de réalisation

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	14-06	Saint-Liguori	CPE TIRELOU	31	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-04-03	2023-04-03	Phase de conception
	14-06	Sainte-Marie-Salomé	LES AMIS DE MANDOLINE INC.	26	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-07-29	2022-07-29	Phase de conception
	14-06	Sainte-Julienne	PROJET GARDERIE LES PETITES POMMETTES	50	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	14-06	Saint-Roch-de-l'Achigan	PROJET GARDERIE TRÉSORS DE L'ARC-EN-CIEL	50	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	14-06	Sainte-Julienne	GARDERIE AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL	20	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-06	Saint-Alexis	Garderie Educative St-Alexis Inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	14-06	Saint-Jacques	Garderie Éducative St-Jacques Inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	14-07	S.O.	CPE FLEUR DE PAPIER	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	14-08	Terrebonne	CPE LES BOURGEONS-SOLEIL	60	Ajout INS	2013	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	14-07	Terrebonne	LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS	80	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2022-03-31	2022-03-31	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	14-07	S.O.	Garderie les Poussins Moqueurs	80	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-07	S.O.	GARDERIE LES POUSSINS DE LUNE INC.	20	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-08	S.O.	GARDERIE DU CASTELET INC.	31	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-08	Terrebonne	CPE LA PIROULINE INC.	80	Ajout INS	2013	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	14-08	Terrebonne	CPE LES JOLIS MINOIS	70	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2022-04-01	2022-04-01	2022-04-01	2022-04-01	Phase de conception
	14-08	Terrebonne	GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DE TERREBONNE INC.	80	Impl. garderie	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-31	2022-08-29	2022-08-29	2022-09-30	2022-09-30	Phase préliminaire
	14-08	Terrebonne	G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL	45	Augment. gard.	2013	-	2021-08-21	2022-05-01	2022-05-01	2022-09-30	2022-09-30	Phase de réalisation
	14-08	S.O.	GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC.	10	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-08	S.O.	GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC	13	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	14-08	S.O.	GARDERIE LES PETITS PAS	5	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	14-09	S.O.	GARDERIE LES PETITS GÉNIES DU PRÉSCOLAIRE INC.	20	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-09	S.O.	GARDERIE ÉDUCATIVE LE ROYAUME MAGIQUE INC.	5	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	14-09	Mascouche	CPE CHATON	80	Ajout INS	2013	-	2021-05-21	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	14-09	Mascouche	CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC.	60	Ajout INS	2013	-	2021-05-21	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de réalisation
			Total RG 14 - Lanaudière	2 502									
15 Laurentides	15-01	Saint-Joseph-du-Lac	CPE LES EXPLORATEURS	66	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2021-12-31	2021-12-31	2022-04-30	2022-04-30	Phase de conception
	15-01	Sainte-Marthe-sur-le-Lac	CPE LES EXPLORATEURS	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-01	Sainte-Marthe-sur-le-Lac	CPE LES EXPLORATEURS	2	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-01	Sainte-Marthe-sur-le-Lac	CPE LES EXPLORATEURS	15	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	15-01	Sainte-Marthe-sur-le-Lac	GARDERIE ÉDUCATIVE CAJOLINE INC.	12	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-01	Deux-Montagnes	GARDERIE POM'CANNELLE INC. -	20	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-01	Deux-Montagnes	GARDERIE LA GARE-GOUILLE INC.	8	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-01	Deux-Montagnes	GARDERIE ÉDUCATIVE TAM-TAM INC.	20	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-01	Sainte-Marthe-sur-le-Lac	GARDERIE COEUR D'ENFANT INC.	3	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-01	Saint-Eustache	CPE LES PETITS PATRIOTES INC.	5	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-01	Saint-Eustache	ACADÉMIE DES PETITS	3	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-01	Saint-Eustache	4260562 CANADA INC.	20	Augmentation de capacité avec réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-01	Sainte-Marthe-sur-le-Lac	GARDERIE LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC.	15	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	15-01	Saint-Eustache	GARDERIE GRIBOUILLE INC	20	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-01	Deux-Montagnes	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE POMMIER	47	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	15-01	Deux-Montagnes	9454-0697 Québec Inc (Garderie La Petite École de Pointe-Calumet)	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-02	Blainville	GARDERIE ÉDUCATIVE LES BABIOLES INC.	5	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-02	Blainville	GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC)	10	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	15-02	Blainville	GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC)	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	15-02	Blainville	GARDERIE ÉDUCATIVE LES PETITS VOYAGEURS DU NORD III INC.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	15-02	Sainte-Thérèse	CPE FANFAN SOLEIL INST. DUQUET	80	Ajout INS	2011	-	2021-05-13	2021-12-31	2022-03-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	15-02	Sainte-Thérèse	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	15-02	Sainte-Thérèse	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE	40	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	15-03	Sainte-Anne-des-Plaines	ACADEMIE DE L'ENFANCE II	78	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	15-03	S.O.	9009-7429 QUÉBEC INC.	40	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	15-03	Rosemère	LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-03	Rosemère	LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-03	Rosemère	GARDERIE LES PETITS DIAMANTS	10	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-03	Sainte-Anne-des-Plaines	9334-8043 QUÉBEC INC	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-04	S.O.	PROJET CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-02-04	-	-	-	2023-04-04	2023-02-04	Phase préliminaire
	15-04	Saint-Jérôme	CPE TOURNESOL INC.	80	Ajout INS	2011	-	2021-09-30	2022-01-30	2022-01-30	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	15-04	Saint-Jérôme	CPE LE FUNAMBULE	10	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	15-04	Saint-Jérôme	CPE LA PETITE ACADÉMIE (INST. SAINT-JÉRÔME)	80	Ajout INS	2013	-	2021-08-31	2022-04-30	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	15-04	Saint-Jérôme	CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE	80	Impl. garderie	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-03-31	2022-02-13	2022-08-01	2022-08-01	2022-08-01	Phase de conception
	15-04	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOURNESOL INC.	13	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-04	Saint-Jérôme	2957-7202 QUÉBEC INC.	20	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	15-04	Saint-Jérôme	GARDERIE ÉDUCATIVE LES RAYONS DU BONHEUR INC	53	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-04	Saint-Jérôme	9446-1506 Québec Inc.	80	Impl. Garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-04	Saint-Jérôme	CPE LES GLOBULES	99	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	15-04	Saint-Jérôme	CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE II	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	15-04	S.O.	C.P.E. LES GLOBULES	34	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	15-05	Sainte-Sophie	CPE LES BONHEURS DE SOPHIE (INST. SAINTE-SOPHIE)	60	Ajout INS	2013	-	2021-10-31	2022-01-31	2022-01-31	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	15-05	Sainte-Sophie	GARDERIE AU CŒUR DES BOIS 2	39	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	15-05	Saint-Colomban	9430-9911 QUÉBEC INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-05	St-Hyppolyte	Garderie Au cœur des bois inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-05	St-Hyppolyte	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ARCHE DE PIERROT INC.	91	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-05	Prévost	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BONHEURS DE SOPHIE	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	15-06	S.O.	GARDERIE LES ANGES DE NEMO INC	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	15-06	Mirabel	LA ROSE DES VENTS (INST. MIRABEL)	80	Ajout INS	2013	-	2021-09-30	2022-03-31	2022-03-31	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	15-06	Mirabel	CPE LES LUTINS ENCHANTEURS (INST. MIRABEL-EN-HAUT)	80	Ajout INS	2013	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	15-06	Mirabel	CPE "LES PETITS BALUCHONS" (INST. MIRABEL)	80	Ajout INS	2013	-	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	15-06	S.O.	GARDERIE ÉDUCATIVE LA TROTTINETTE INC.	5	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	15-06	Mirabel	GARDERIE LES PETITS COEURS DE NEMO INC.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-07	Argenteuil	9430-4235 Quebec Inc.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-07	Argenteuil	9455-8566 Quebec Inc	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-08	Piedmont	CPE DE LA VALLÉE 2	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	15-08	Saint-Sauveur	PROJET GARDERIE LES BRICOLEURS DES LAURETIDES	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-12-31	2022-12-31	Phase de conception
	15-08	Sainte-Adèle	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BARBOUILLE INC.- Barbouille II	100	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-08	Saint-Adolphe-d'Howard	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN INC	28	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	15-09	Mont-Tremblant	CPE L'ANTRE-TEMPS	29	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-05-01	2023-05-01	Phase de conception
	15-09	Sainte-Agathe-des-Monts	CPE L'ANTRE-TEMPS INSTALLATION STE-AGATHE 2	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-08-01	2022-08-01	Phase préliminaire
	15-09	Sainte-Agathe-des-Monts	CPE BAMBOULI INC.	18	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	15-09	Sainte-Agathe-des-Monts	CPE BAMBOULI INC.	26	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	15-09	Mont-Tremblant	CPE LES MANITOUS 2	68	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	15-09	Sainte-Agathe-des-Monts	PROJET GARD. DES PETITS APPRENTIS-SAGES INC.	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-10-31	2022-10-31	Phase de conception
	15-09	Mont-Tremblant	PROJET GARD. COUCOU HIBOU	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	15-09	Laurentides	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ANTRE-TEMPS	60	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	15-10	Ferme-Neuve	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA FOURMILLIÈRE	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	15-10	Mont-Laurier	CPE LES VERS À CHOUX	12	Augment. INS	2018 ciblé	-	2021-05-21	2021-10-18	2021-11-15	2022-01-30	2022-03-31	Phase de réalisation
	15-10	Notre-Dame-du-Laus	SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS	29	Implant.CPE INS	2018 ciblé	-	2021-09-30	2022-03-31	2022-03-31	2022-06-30	2022-06-30	Phase de conception
Total RG 15 - Laurentides				3 349									
16 Montérégie	16-01	Acton	'CENTRE À LA PETITE ENFANCE LES P"TTES FRIMOUSSES'	37	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-01	Acton	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA DOUCE COUVÉE"	37	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-02	S.O.	CPE MAFAMIGARDE	4	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-08-04	-	-	-	2022-08-04	2022-08-04	Phase préliminaire
	16-02	Saint-Hyacinthe	LE JARDINET	55	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-09-01	2023-08-23	2023-08-23	Phase de conception
	16-02	Saint-Hyacinthe	GARDERIE CRAYON PASTEL	27	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-01-01	2022-04-11	2022-05-18	Phase de conception
	16-02	Saint-Hyacinthe	CPE LES PETITS GALOPINS	26	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	16-02	S.O.	9246-6887 Québec inc.	5	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-02	S.O.	Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve	60	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-02	Saint-Hyacinthe	Garderie Le Zirafo en Nature inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-02	Saint-Hyacinthe	CPE MA FAMIGARDE	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-03-07	-	-	-	2023-03-07	2023-03-07	Phase préliminaire
	16-02	Saint-Hyacinthe	CPE LE TEMPS D'UN RÊVE	2	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	16-02	Saint-Hyacinthe	CPE MA FAMIGARDE	31	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	16-03	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PLUS GRAND QUE NATURE	60	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-03	Saint-Simon	CPE MAFAMIGARDE	31	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-03-31	2022-08-29	2022-08-29	Phase de conception
	16-03	Saint-Liboire	Centre de la petite enfance Le Doux Réveil	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-03	Saint-Pie	Centre de la petite enfance Les P'tites Pies	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	16-03	Saint-Damase	Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-03	Saint-Damase	Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve	11	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-03	Sainte-Pie	Garderie Les petits vilageois	28	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-04	S.O.	Centre de la petite enfance de Saint-Luc	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-04	S.O.	Centre de la petite enfance de Saint-Luc	25	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-04	S.O.	Planète des Tous-petits inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-05	Saint-Jean-sur-Richelieu	CPE LA P'TITE CABOCHE	28	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-09-01	2022-11-30	2022-11-30	Phase de conception
	16-05	S.O.	CPE LA P'TITE CABOCHE	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-02	-	-	-	2022-12-02	2022-12-02	Phase préliminaire
	16-05	S.O.	C.P.E. Le Petit Monde de Caliméro inc.	34	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-05	S.O.	9250-2947 Québec inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-05	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU HAUT-RICHELIEU	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-05	S.O.	9454-8773 Québec inc.	98	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-05	S.O.	Garderie du Terminus	20	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-05	S.O.	Service de garde Belles Aventures inc.	63	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-06	Napierville	Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-06	Saint-Rémi	C.P.E. Du Jardin Fleuri	49	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-06	Saint-Édouard	C.P.E. Du Jardin Fleuri	36	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-06	Saint-Jacques-le-Mineur	LES JEUNES POUSSSES DES JARDINS DU QUÉBEC	77	Ajout INS	2013	-	2022-06-06	2022-06-06	2022-10-31	2022-10-31	2022-10-31	Phase de conception
	16-07	Châteauguay	CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY	8	Augment. INS	2013	-	2021-06-11	2022-05-22	2022-05-22	2022-05-22	2022-05-22	Phase de réalisation
	16-07	Châteauguay	CPE LES LUTINS (INST. CHÂTEAUGUAY)	64	Ajout INS	2013	-	2021-10-04	2022-10-31	2022-10-31	2022-10-31	2022-10-31	Phase de conception
	16-07	Châteauguay	CPE TAM-TAM (INST. CHÂTEAUGUAY)	80	Ajout INS	2011	-	2021-09-13	2022-01-31	2022-03-21	2022-03-21	2022-03-21	Phase de réalisation
	16-07	Châteauguay	CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY)	80	Ajout INS	2013	-	2021-09-13	2022-10-17	2022-10-17	2022-10-17	2022-10-17	Phase de conception
	16-07	Saint-Isidore	Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay	100	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-07	Léry	Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay	100	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-07	Mercier	9257-8657 Québec inc.	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-07	Mercier	9379-8155 QUÉBEC INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	16-08	Saint-Constant	9187-0402 Québec inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-08	La Prairie	CPE MON MONDE À MOI (INST. LA PRAIRIE)	80	Ajout INS	2013	-	2022-01-24	2022-05-30	2022-08-15	2022-08-15	2022-08-15	Phase de réalisation
	16-08	Candiac	CPE LA MÈRE SCHTROUMPH (INST. CANDIAC)	80	Ajout INS	2011	-	2022-02-11	2022-05-31	2022-05-31	2022-08-31	2022-08-31	Phase de réalisation
	16-08	Saint-Constant	CPE SOLEIL SOURIANT (INST. ST-CONSTANT)	80	Ajout INS	2013	-	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	2022-08-30	Phase de conception
	16-08	Saint-Constant	CPE Soleil Souriant	99	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-08	Saint-Mathieu	CPE SAINT-PHILIPPE (INST. SAINT-MATHIEU)	62	Ajout INS	2013	-	2021-09-01	2022-03-31	2022-03-31	2022-09-01	2022-09-01	Phase préliminaire
	16-08	Saint-Constant	9104-2275 Québec inc.	20	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-08	Saint-Constant	Garderie Les P'tites Bretelles inc.	20	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-08	Saint-Constant	9454-1836 Québec inc.	70	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-08	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITES SOURIS	6	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	16-08	S.O.	CPE Soleil Souriant	18	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	16-09	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CADET-ROUSSELLE	44	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-09	S.O.	Garderie préscolaire Des Petits Pieds Inc.	80	Impl. Garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-09	Saint-Antoine-Abbé	CPE ABRACADABRA (LES PETITES POMMES)	27	Augment. INS	2013	-	2021-08-23	2021-12-08	2022-01-04	2022-04-28	2022-04-28	Phase de réalisation
	16-10	Hudson	9257-2718 Québec inc.	13	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-10	Hudson	9257-2718 Québec inc.	12	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-10	Vaudreuil	GARDERIE LES FLOTS BLEUS INC.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-11	Soulanges	Coin des Lutins, St-Zotique inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-11	Soulanges	Coin des Lutins, Coteau du Lac II inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-11	Soulanges	Garderie éducative Enfant Cité Inc (4)	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-11	Saint-Lazare	Petite École Montessori inc.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-11	Saint-Clet	9082-7197 Québec inc.	7	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-11	Saint-Lazare	Garderie Éducative Enfant Cité inc.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-11	Coteau-du-Lac	Coin des Lutins Coteau du Lac inc.	20	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-11	Saint-Lazare	Garderie Enfantastix inc.	13	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-12	Sainte-Martine	Centre de la petite enfance Abracadabra	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-12	Beauharnois	CPE BOBINO INC. (INST. BEAUHARNOIS)	80	Ajout INS	2013	-	2022-05-21	2022-08-29	2022-08-29	2022-08-29	2022-08-29	Phase de conception
	16-12	Salaberry-de-Valleyfield	CPE CITRONNELLE (INST VALLEYFIELD)	80	Ajout INS	2011	-	2021-09-27	2021-12-13	2021-12-13	2022-01-24	2022-03-28	Phase de réalisation
	16-12	Salaberry-de-Valleyfield	9232-4938 QUÉBEC INC.	80	Impl. garderie	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-07-01	2022-07-01	2022-07-01	2022-07-01	2022-09-30	Phase de conception
	16-12	Salaberry-de-Valleyfield	CPE LA CAMPINOISE (INST. POINTE-DES-CASCADES)	80	Ajout INS	2013	-	2022-10-28	2022-10-28	2022-10-28	2023-06-30	2023-06-30	Phase de conception
	16-12	Saint-Louis-de-Gonzague	CPE LA CAMPINOISE (INST. SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE)	60	Ajout INS	2013	-	2021-10-04	2022-01-15	2022-02-28	2022-05-31	2022-05-31	Phase de réalisation
	16-13	Cowansville	9453-6745 Québec inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-13	Farnham	CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSES (INST. DUNHAM)	80	Ajout INS	2013	-	2022-03-23	2022-03-31	2022-03-31	2022-10-03	2022-10-03	Phase de conception
	16-13	Cowansville	CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ	7	Augment. INS	2013	-	2021-09-24	2021-12-17	2022-03-15	2022-03-31	2022-03-31	Phase de réalisation
	16-13	S.O.	Centre de la petite enfance Les Tisserands	79	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-13	S.O.	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PASSERELLE DES MOUSSES	30	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	16-14	Saint-Joachim-de-Shefford	CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND (INST. ST-JOACHIM)	39	Ajout INS	2013	-	2021-10-31	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-15	2022-04-30	Phase de réalisation
	16-14	Granby	9400-9628 QUÉBEC INC.	78	Impl. garderie	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2021-08-15	2022-03-31	2022-06-01	2022-09-15	2022-09-15	Phase de conception
	16-14	Granby	Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-14	Granby	Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-14	Granby	9067-4128 Québec inc.	10	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-14	Shefford	CPE Chez Nous	36	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-14	Granby	Centre de la petite enfance Nez-À-Nez	30	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-14	Granby	Centre de la petite enfance Familigarde (C.P.E.)	21	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-14	Saint-Alphonse-de-Granby	CPE L'AMUS'AILES	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-15	Saint-Alphonse-de-Granby	CPE L'AMUS'AILES	7	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-01-31	2022-03-31	2022-03-14	Phase de réalisation
	16-15	Rougemont	CPE MAMIE-POM	21	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-11-01	2022-11-14	2022-11-14	Phase de conception
	16-15	Saint-Césaire	9453-6950 Québec Inc. / dem 976	100	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-15	Marieville	9453-6901 Québec Inc.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	16-16	Sorel-Tracy	CPE La Marelle inc.	40	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-16	Sorel-Tracy	CPE La Marelle inc.	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-16	Sorel-Tracy	CPE LA MARELLE (INST. SOREL-TRACY)	60	Ajout INS	2013	-	2021-10-25	2022-03-31	2022-03-31	2022-04-18	2022-04-18	Phase de réalisation
	16-16	Sorel-Tracy	La Goélette	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-16	Saint-Ours	Centre de la petite enfance Les Copains D'abord	70	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-17	Carignan	CPE MON MONDE À MOI (INST. CARIGNAN)	80	Ajout INS	2013	-	2022-10-31	2022-10-31	2022-10-31	2023-01-16	2023-01-16	Phase de conception
	16-17	Chambly	CPE LA BOÎTE À SOLEIL # 2	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01	Phase de conception
	16-17	Chambly	CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE (INST. DU SAULE)	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-05-01	2023-05-01	2023-05-01	Phase préliminaire
	16-17	Carignan	GARD SYNERGIE D'ENFANCE	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-09-01	2022-12-05	2022-12-05	Phase préliminaire
	16-17	Chambly ou Carignan	GARD LES PETITES ÉTOILES	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-09-01	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	16-17	Carignan	GARD COUCOU CARIBOU INC.	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-31	2022-04-29	2022-04-29	Phase de conception
	16-18	Saint-Mathieu-de-Beloeil	CPE LES COPAINS D'ABORD (INST. ST-MATHIEU-DE-BELOEIL)	70	Ajout INS	2013	-	2021-09-10	2022-03-31	2022-07-01	2022-07-01	2022-07-01	Phase de réalisation
	16-18	McMasterville	LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE	30	Augment. INS	2013	-	2022-01-28	2022-01-28	2022-01-28	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	16-18	Mont-Saint-Hilaire	L'Imaginette inc. / dem. 953	100	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-18	Mont Saint-Hilaire	9257-9101 Québec inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-18	Otterburn Park	9215-1729 Québec inc.	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-19	S.O.	Centre de la petite enfance La Passerelle	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-19	S.O.	LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.'	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-19	Sainte-Julie	CPE LA GRANDE OURSE	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	16-20	Contrecoeur	9039-0105 Québec inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-20	Varenes	Au Royaume des Chérubins	15	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-20	Varenes	LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	16-20	Varenes	CPE MATIN SOLEIL INC.	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	16-21	S.O.	Le Parcours du Faon (1997) inc. / dem 1286	90	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-21	S.O.	Centre de la petite enfance Pomme Soleil	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-21	S.O.	Centre de la petite enfance de Longueuil-Est	33	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-21	S.O.	Le Parcours du Faon (1997) inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-21	Longueuil-Est	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIERRE-BOUCHER	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-06-30	Phase préliminaire
	16-21	Longueuil-Est	'CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ATTRAIT MIGNON'	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-22	S.O.	9451-9907 Québec inc.	30	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-22	Longueuil	GARD LES P'TITS MONTESSORI	50	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-09-01	2022-06-01	2022-05-30	Phase de conception
	16-22	Longueuil	CPE L'ATTRAIT MIGNON (3E INST.)	80	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-09-01	2023-08-23	2023-08-23	Phase préliminaire
	16-22	Longueuil-Ouest	CPE Vos Tout-Petits	8	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-22	Longueuil-Ouest	GARDERIE TOM POUCE INC.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-04-15	Phase préliminaire
	16-23	S.O.	Enfants Fleur Soleil inc.	20	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-23	S.O.	Le Groupe Sheng Hao inc.	2	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-23	S.O.	Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours	60	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-23	S.O.	Centre de la petite enfance La Marmicelle	3	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-03-15	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	16-23	Saint-Hubert	9375-4265 Québec inc.	80	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-23	Saint-Hubert	9132-2578 Québec inc.	30	Impl. garderie	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	16-23	Saint-Hubert	LE GROUPE SHENG HAO INC.	5	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-23	Saint-Hubert	CPE La Voie Lactée	15	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	16-24	S.O.	CPE Les contes de Fées	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2022-06-01	Phase préliminaire
	16-24	Saint-Bruno-de-Montarville	Garderie Montarville inc.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-24	Saint-Bruno-de-Montarville	Garderie Montarville inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-24	Saint-Bruno-de-Montarville	Garderie Les Petites Étoiles de Saint-Bruno	80	Impl. Garderie	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-24	Boucherville	Garderie Au Petit Boulot inc.	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	16-25	Saint-Lambert	9258-3855 QUÉBEC INC.	60	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	16-25	Saint-Lambert	LE NID DES PETITS	52	Impl. garderie	ADP en continu	2024-02-04	-	-	-	2024-02-04	2024-02-04	Phase préliminaire
	16-25	Saint-Lambert	Centre de la petite enfance de Saint-Lambert	13	Augmentation de capacité sans	ADP en continu	2022-06-02	-	-	-	2022-06-02	2022-06-02	Phase préliminaire
	16-25	S.O.	Le Centre de la petite enfance de Saint-Lambert	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	16-25	Saint-Lambert	Centre de la petite enfance Du Mouilleped inc.	20	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	16-25	LeMoyne	CPE DE BLOC EN BLOC (INST. LE MOYNE)	55	Ajout INS	2013	-	2022-03-21	2022-10-31	2022-10-31	2022-09-30	2022-10-31	Phase préliminaire
	16-25	Brossard	CPE PLAISIR D'ENFANT	60	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-04-19	2022-09-06	2022-09-06	2022-09-06	2022-09-06	Phase préliminaire
			Total RG 16 - Montérégie	6 739									
17 Centre-du-Québec	17-01	Drummondville	CPE PLUMEAU-SOLEIL	62	Ajout INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2021-08-23	2021-08-23	2022-09-06	2022-11-30	2022-11-30	Phase de conception
	17-01	Drummondville	CPE PLUMEAU-SOLEIL	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ	18	Augment. INS	2013	-	2021-11-22	2022-03-14	2022-03-14	2022-09-07	2022-09-07	Phase de réalisation
	17-01	Drummondville	CPE LA MAISON DE BÉCASSINE	3	Augment. INS	2013	-	2021-12-13	2022-04-04	2022-06-07	2022-06-22	2022-06-22	Phase de conception
	17-01	Drummondville	CPE LA MAISON DE BÉCASSINE	55	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2022-10-28	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur	26	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur	18	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-12-20	-	-	-	2022-12-20	2022-12-20	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	CPE Les Petits Lutins de Drummondville inc.	80	Ajout INS	ADP en continu	2023-12-20	-	-	-	2023-12-20	2023-12-20	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	9203-8009 Québec inc.	8	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	COLLÈGE DES TOUT-PETITS INC.	9	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-09-07	-	-	-	2022-09-07	2022-09-07	Phase préliminaire
	17-01	Drummondville	POMME AVENTURE INC.	100	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	17-01	Wickham	CPE MINI-CAMPUS INC.	49	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	17-01	Saint-Cyrille-de-Wendover	CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES	80	Implant. CPE INS	2013	-	2022-07-30	2022-07-30	2022-07-30	2022-09-30	2022-09-30	Phase de conception
	17-02	Bécancour	CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI-BC DE LA GARDE EN MF (BÉCANCOUR)	39	Ajout INS	2013	-	2022-04-05	2022-03-31	2022-05-30	2022-07-31	2022-07-31	Phase de réalisation
	17-03	Saint-Léonard-d'Aston	LES SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE INC.	16	Augmentation de capacité avec	ADP en continu	2022-08-04	-	-	-	2022-08-04	2022-08-04	Phase préliminaire
	17-03	Nicolet	CPE GRIPETTE (INST. NICOLET)	39	Ajout INS	2013	-	2022-01-17	2022-01-17	2022-04-08	2022-11-18	2022-11-18	Phase de réalisation
	17-03	Nicolet	Les Ateliers Éducatifs Préface	21	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire
	17-03	Pierreville	Centre de la petite enfance Mon Autre Maison et Bureau Coordonnateur de La Garde en Milieu Familial	8	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-06-20	Phase préliminaire

Région	N° TBC	Municipalité	Nom de l'entreprise	Nombre de places subventionnées octroyées	Nature du projet (voir onglet définitions)	Appel de projets	Date de réalisation prévue à l'octroi des places	Date de réalisation prévue au 31 mars 2021	Date de réalisation prévue au 30 juin 2021	Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021	Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022)	Date de réalisation prévue au 28 février 2022 (incluant les places octroyées en mars 2022)	Phase (voir onglet Définitions)
	17-03	Nicolet	Centre de la petite enfance Gripette	44	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	17-03	Nicolet	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MON AUTRE MAISON ET BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL	13	Augmentation de capacité avec agrandissement	ADP en continu	2023-01-26	-	-	-	2023-01-26	2023-01-26	Phase préliminaire
	17-03	Sainte-Eulalie	LES FRIMOUSSES	44	Impl. garderie	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
	17-04	Arthabaska	Garderie Éducative Schtroumpets inc.	10	Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement	ADP en continu	2022-07-26	-	-	-	2022-07-26	2022-07-26	Phase préliminaire
	17-04	Victoriaville	CPE RAYON DE SOLEIL INC.	13	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-02-24	2022-08-31	2022-08-31	Phase de conception
	17-04	Warwick	CPE LA FORÊT ENCHANTÉE (Warwick)	39	Ajout INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-05-01	2023-05-01	2023-08-23	Phase préliminaire
	17-04	Victoriaville	CPE HOPLAVIE	21	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-28	2022-08-29	2022-08-29	Phase de conception
	17-04	Victoriaville	GARDERIE MON MONDE À MOI INC.	10	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-03-01	2022-03-31	2022-03-31	Phase de conception
	17-04	Sainte-Clotilde-de-Horton	G. ÉDUCATIVE MADEMOISELLE COCO	16	Augment. gard.	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-19	2022-11-28	2022-11-28	Phase de conception
	17-04	Victoriaville	G. L'ÎLE DES PETITS MIGNONS	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2023-08-23	2022-09-01	2022-09-01	Phase préliminaire
	17-04	Saint-Albert	G. LA GRANGE DES PETITS INC.	50	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-31	2022-08-31	2023-04-03	Phase de conception
	17-04	Sainte-Séraphine	G. LA GRANGE DES PETITS INC. (INSTALLATION-2)	21	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-09-01	2022-09-01	2022-09-01	Phase de conception
	17-04	Victoriaville	9426-2458 QUÉBEC INC.	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-09-11	2022-12-01	2022-12-01	Phase préliminaire
	17-04	Victoriaville	G. AUX PETITS PIEDS	80	Impl. garderie	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-12-05	2022-09-09	2022-09-09	Phase préliminaire
	17-05	Princeville	Centre de la petite enfance Fleur de Soleil	5	Augmentation de capacité sans réaménagement	ADP en continu	2022-06-20	-	-	-	2022-06-20	2022-04-01	Phase préliminaire
	17-05	Princeville	CPE LA PETITE BANDE	5	Augment. INS	2019 Parent-étudiants	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-02-13	2022-11-14	2023-08-23	Phase préliminaire
	17-05	Princeville	CPE LA PETITE BANDE	25	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-10-14	2022-11-14	2023-08-23	Phase préliminaire
	17-05	Princeville	CPE LA PETITE BANDE (INST. PRINCEVILLE)	8	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-08-01	2022-02-14	2022-05-02	Phase de conception
	17-05	L'Érable	Centre de la petite enfance La Girouette inc.	21	Ajout INS	ADP en continu	2024-01-26	-	-	-	2024-01-26	2024-01-26	Phase préliminaire
	17-05	Saint-Ferdinand	CPE LA GIROUETTE VOLET INST LA MARMAILLERIE	5	Augment. INS	2020 ciblé	2023-08-23	-	-	2022-11-07	2022-11-07	2022-11-07	Phase de conception
	17-05	Plessisville (centre)	INDUSTRIES MACHINEX INC.	80	Ajout INS	ADP en continu	2024-03-07	-	-	-	2024-03-07	2024-03-07	Phase préliminaire
Total RG 17 - Centre-du-Québec				1 337									
Nombre de projets : 757				TOTAL PROVINCIAL*	32 621								

Projets dont les places sont offertes partiellement ou totalement en installations temporaires